

**EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO RIOBAMBA**

INFORME DE FISCALIZACION	
PERIODO:	Del 25 de diciembre al 31 de diciembre del 2016

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CONTRATO No: MCO-EP-EMAPAR-002-16

NOMBRE DEL PROYECTO

“RECUPERACIÓN DEL POZO EL PEDREGAL YARUQUÍES”

2.- DATOS GENERALES RESUMEN DE ESTADO DEL PROYECTO

Contratista	ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A	Fecha Entrega Anticipo	25 de diciembre de 2016
Fiscalización	EP-EMAPAR Ing. Marco Cisneros	Fecha de inicio de plazo	25 de diciembre de 2016
Administrador del Contrato	EP-EMAPAR Ing. Geovany Moreno	Plazo contractual	30 días
Fecha Firma del Contrato	28 de noviembre 2016	Fecha de terminación	23 de enero 2017
Valor del Contrato	\$ 48.323.26	Porcentaje	100.00%
Avance Físico Real	5%		

Al cierre de fin de mes el avance de obra está en un 5%, ya que el mismo está en etapa de inicio, y lo único que se ha realizado es la adquisición de ciertos materiales y equipos.


 Ing. Marco Cisneros
FISCALIZADOR DE LA OBRA