



**EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOBAMBA**

**INFORME EJECUTIVO**

**PERIODO:** ENERO 2016  
**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:** ENERO 2016

**1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

**CONTRATO No:** MCO-EP-EMAPAR-002-15

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 3000 REJILLAS”**

**2.- DATOS GENERALES RESUMEN DE ESTADO DEL PROYECTO**

Contratista	CONSORCIO NISSI RBBA.	Fecha Entrega Anticipo	23 de Noviembre 2015
Fiscalización	Ing. Carlos Moreira	Fecha de inicio de plazo	23 de Noviembre 2015
Administrador del Contrato	Ing. Raúl Pumagualli	Plazo contractual	180 días
Fecha Firma del Contrato	11 de Noviembre 2015	Fecha de terminación	20 de Mayo 2016
Ampliación de Plazo		Nueva Fecha Terminación	
Valor del Anticipo	\$ 93,525.00		
Valor del Contrato	\$ 187,050.00	Porcentaje	100.00 %
Estado del Proyecto	TERMINADA - ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL EN TRAMITE		
Valor Planilla No. 02	\$ 22,302.50	% Avance físico real No. 02	11.92%