



3.- DATOS GENERALES RESUMEN DE PLANILLA N°2

INFORME DE FISCALIZACION No. 02	
PERIODO:	Del 01 al 31 de enero del 2016

Contratista	PATE C.A.	Fecha Entrega Anticipo	17 de diciembre del 2015
Fiscalizador	Ing. Fausto Reyes	Fecha de inicio de plazo	17 de diciembre del 2015
Administrador del Contrato	Ing. Otto Merino	Plazo contractual	180 días
Fecha de inicio del Contrato	17 de diciembre del 2015	Fecha de terminación	13 de junio del 2016
Valor del Contrato	\$ 677.904,71	Porcentaje	100.00 %
Valor Planilla No. 2	\$ 54.580,23	% Inversión Real No.	8.05 %
Inversión Real Acumulada	\$ 64.040,96	% Inversión Real Acumul.	9.45 %
Avance Físico Real	8.05%	% A. Físico Real Acumul.	9.45 %

DETALLES DE PLANILLAS Y ANTICIPO

Valor de la Planilla 2	54.580,23
Anticipo (40%)	21.832,09
Multas	-
Total a Pagarse	32.748,14
TOTAL ACUMULADO	64.040,96

Deducciones	Anticipo
Planilla 2	21.832,09
Total Anterior	3.784,29
Total a la Fecha	25.616,38
Valor anticipo	271.161,88
Multa	-
Saldo Anticipo	245.545,50



Dirección Técnica

Juan Félix Proaño 07-50 y Londres.

Teléf.: 3730800 Ext. 1502