



**7.- DATOS GENERALES RESUMEN DE PLANILLA N°6**

<b>INFORME DE FISCALIZACION No. 06</b>	
<b>PERIODO:</b>	Del 01 al 31 de mayo del 2016


<b>Contratista</b>	PATE C.A.	<b>Fecha Entrega Anticipo</b>	17 de diciembre del 2015
<b>Fiscalizador</b>	Ing. Fausto Reyes	<b>Fecha de inicio de plazo</b>	17 de diciembre del 2015
<b>Administrador del Contrato</b>	Ing. Otto Merino	<b>Plazo contractual</b>	180 días
<b>Fecha de inicio del Contrato</b>	17 de diciembre del 2015	<b>Fecha de terminación</b>	13 de junio del 2016
<b>Valor del Contrato</b>	\$ 677.904,71	<b>Porcentaje</b>	100.00 %
<b>Valor Planilla No. 5</b>	\$ 106,935.41	<b>% Inversión Real No.</b>	15.77 %
<b>Inversión Real Acumulada</b>	\$ 409,513.98	<b>% Inversión Real Acumul.</b>	60.41 %
<b>Avance Físico Real</b>	15.77 %	<b>% A. Físico Real Acumul.</b>	60.41 %

**DETALLES DE PLANILLAS Y ANTICIPO**

Valor de la Planilla 6	106.935,41
Anticipo (100%)	106.935,41
Multas	-
Total a Pagarse	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>409.513,98</b>

Deducciones	Anticipo
Planilla 6	106.935,41
Total Anterior	121.031,43
Total a la Fecha	227.966,84
Valor anticipo	271.161,88
Multa	-
Saldo Anticipo	43.195,04

ATENTAMENTE.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Fausto Reyes  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO**