



7.- DATOS GENERALES RESUMEN DE PLANILLA N°7 DE LIQUIDACION

INFORME DE FISCALIZACION No. 07			
PERIODO: Del 01 al 13 de junio del 2016			
Contratista	PATE C.A.	Fecha Entrega Anticipo	17 de diciembre del 2015
Fiscalizador	Ing. Fausto Reyes	Fecha de inicio de plazo	17 de diciembre del 2015
Administrador del Contrato	Ing. Otto Merino	Plazo contractual	180 días
Fecha de inicio del Contrato	17 de diciembre del 2015	Fecha de terminación	13 de junio del 2016
Valor del Contrato	\$ 677.904,71	Porcentaje	100.00 %
Valor Planilla No. 7	\$ 30,480.40	% Inversión Real No 7.	4.50 %
Valor Planilla Costo+%	\$ 67,430.85	% Inversión Real C+%	9.95%
Inversión Real Acumulada	\$ 409,513.98	% Inversión Real Acumul.	64.91 %
Avance Físico Real	4.50 %	% A. Físico Real y C+%	74.86 %

DETALLES DE PLANILLAS Y ANTICIPO

Valor de la Planilla 6	30.480,40
Anticipo (100%)	30.480,40
Multas	-
Total a Pagarse	-
TOTAL ACUMULADO	439.994,38

Deducciones	Anticipo
Planilla 7	30.480,40
Total Anterior	227.966,84
Total a la Fecha	258.447,24
Valor anticipo	271.161,88
Multa	-
Saldo Anticipo	12.714,64

RESUMEN PLANILLA COSTO +%

Valor de Planilla Costo+%	67.430,85
Saldo Anticipo	12.714,64
Multas	-
Total a Pagarse	54.716,71
TOTAL ACUMULADO	507.425,23

Deducciones	Anticipo
Planilla Costo+%	12.714,64
Total Anterior	
Total a la Fecha	12.714,64
Valor anticipo	271.161,88
Multa	-
Saldo Anticipo	-

ATENTAMENTE.

Ing. Fausto Reyes
FISCALIZADOR DEL CONTRATO



Dirección Técnica
Juan Félix Proaño 07-50 y Londres.
Teléf.: 3730800 Ext. 1502