

INFORME DE FISCALIZACIÓN



INFORME N°: 1.00
PERIODO: DEL: 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 23 DE ENERO DEL 2017

Hoja 1 de 1

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

CONTRATO: MCO-EP-EMAPAR-002-16
PROCESO: MCO-EP-EMAPAR-002-16
PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL POZO EL PEDREGAL YARUQUÍES
UBICACIÓN: RIOBAMBA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

EJECUTOR: ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL
MONTO DEL CONTRATO: \$ 48,323.26
FECHA ENTREGA ANTICIPO AL EJECUTOR: 24-dic-2016
FECHA DE INICIO: 25-dic-2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS
FECHA DE TÉRMINO: 23-ene-2017
FISCALIZADOR: Ing. Marco Cisneros

7.- CONTROL TECNICO-ECONOMICO Y EVALUACION DE LA PROGRAMACION PRESENTADA EN LA OFERTA O LA ACTUALIZADA, EN BASE A LA CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO:

MONTO PROGRAMADO				MONTO EJECUTADO			
ESTE PERIODO	%	ACUMULADO	%	ESTE PERIODO	%	ACUMULADO	%
\$ 48,323.26	100.00%	\$ 48,323.26	100.00%	\$ 48,323.26	100.00%	\$ 48,323.26	100.00%

NOTA: El monto ejecutado es d \$ 48,323.26 equivalente al 100.00% del contrato.

7.1.- CRONOGRAMA DE TRABAJO:

La obra avanza de manera normal conforme a la programación realizada. El avance programado está en 100% y la obra finalizada tiene un avance del 100%, con lo que se ha cumplido con la programación realizada por la fiscalización y contratista de la obra "LA RECUPERACIÓN DEL POZO EL PEDREGAL YARUQUÍES".

Atentamente,

Ing. Marco Cisneros
FISCALIZADOR