

### “INTERCEPTOR ABRAS”

NOMBRE DEL PROYECTO	INTERCEPTOR ABRAS
PROCESO N°	COTO-EPEMAPAR-01-21
OBJETO	Construir el Interceptor Abras para canalizar adecuadamente las aguas hasta el colector Brigada
UBICACIÓN	Varios tramos
CONTRATISTA	Ing. Julio Mendoza
ADMINISTRADOR	Ing. Otto Merino
FISCALIZADOR	Ing. Vladimir Velastegui
PLAZO	180 días
FECHA DE OFERTA	11 de mayo del 2021
FECHA DE CONTRATO	23 de junio del 2021
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	06 de julio del 2021
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	08 de julio del 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA	06 de diciembre de 2021– 21 de marzo del 2022.
FECHA DE REINICIO DE OBRA	22 de marzo del 2022
FECHA DE CULMINACIÓN	02 de agosto del 2022
MONTO CONTRATADO	USD 570.223,79 más IVA
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD \$ 562,776.44
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	100%
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b> FECHA DE INICIO DEL PROYECTO FECHA DE CULMINACIÓN MONTO PLAZO AVANCE	19 de enero de 2022 21 de marzo de 2022 USD 45 599.19 60 días 100 % (Terminado)
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	10 de julio de 2023
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	08 de julio de 2024

Ing. Otto Merino  
**ADMINISTRADOR**