

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				<a href="#">Plan Estratégico Institucional</a>				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">Plan Operativo Anual-POA y sus reformas aprobadas</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				<a href="#">Plan Anual de Inversiones (PAI)</a>				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Agua Potable / Alcantarillado	Consultoría para la estructuración técnica, legal y financiera, que permita a través de un concurso público, la participación del sector privado para financiar la construcción, equipamiento y asesoría para mejorar de manera sostenida los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Riobamba	Mejorar de manera sostenida los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Riobamba	Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Riobamba en el plazo de 240 días	99,800.00	26/09/2019	23/05/2020	<a href="#">El proyecto se encuentra en ejecución con un avance del 75%</a>	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la parobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Mantenimiento de pozos	Realizar el mantenimiento de pozos	Mantener el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 90 días	153,385.20	12/02/2020	11/05/2020	<a href="#">El proyecto se encuentra en ejecución con un avance del 23%</a>	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la parobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Alcantarillado para el control de inundaciones	Construir la obra alcantarillado para el control de inundaciones	Mejorar el servicio de alcantarillado para el control de inundaciones en varios sectores de la ciudad de Riobamba.	555,666.79	27/01/2020	23/09/2020	<a href="#">El proyecto se encuentra en ejecución con un avance del 15%</a>	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la parobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Alcantarillado para el area de aporte del ramal 1 y 2 del colector Panamericana	Construir la obra alcantarillado para el area de aporte del ramal 1 y 2 del colector Panamericana	Dotar el servicio de alcantarillado al area de aporte del ramal 1 y 2 del colector Panamericana en el plazo de 180 días	548,287.63	12/02/2020	09/08/2020	<a href="#">El proyecto se encuentra en ejecución con un avance del 6%</a>	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la parobacion de SENPLADES
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>1,357,139.62</b>				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/05/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. EDWIN GARCÍA / ING.ANDREA RODRÍGUEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:mandrea.rodriguez@epemapar.gob.ec">mandrea.rodriguez@epemapar.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 373-0800 EXTENSIÓN 1401 (Número de teléfono y extensión)				