



**6.- DATOS GENERALES RESUMEN DE PLANILLA N°5**

<b>INFORME DE FISCALIZACION No. 05</b>	
<b>PERIODO:</b>	Del 01 al 30 de abril del 2016

<b>Contratista</b>	PATE C.A.	<b>Fecha Entrega Anticipo</b>	17 de diciembre del 2015
<b>Fiscalizador</b>	Ing. Fausto Reyes	<b>Fecha de inicio de plazo</b>	17 de diciembre del 2015
<b>Administrador del Contrato</b>	Ing. Otto Merino	<b>Plazo contractual</b>	180 días
<b>Fecha de inicio del Contrato</b>	17 de diciembre del 2015	<b>Fecha de terminación</b>	13 de junio del 2016
<b>Valor del Contrato</b>	\$ 677.904,71	<b>Porcentaje</b>	100.00 %
<b>Valor Planilla No. 5</b>	\$ 90,576.39	<b>% Inversión Real No.</b>	13.36 %
<b>Inversión Real Acumulada</b>	\$ 212,002.18	<b>% Inversión Real Acumul.</b>	44.63 %
<b>Avance Físico Real</b>	13.36 %	<b>% A. Físico Real Acumul.</b>	44.63 %

**DETALLES DE PLANILLAS Y ANTICIPO**

Valor de la Planilla 5	90.576,39
Anticipo (40%)	36.230,56
Multas	-
Total a Pagarse	<b>54.345,83</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>302.578,57</b>

Deducciones	Anticipo
Planilla 5	36.230,56
Total Anterior	84.800,87
Total a la Fecha	121.031,43
Valor anticipo	271.161,88
Multa	-
Saldo Anticipo	150.130,45