

<b>NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE SIETE POZOS DE PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO MES DE AGOSTO</b>	
CONTRATISTA	MANTENIMIENTO TOTAL S.A.
FISCALIZADOR	ING. MARCO CISNEROS
DIRECCIÓN	RIOBAMBA
SECTOR	VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD
MONTO	133,838.09
PLAZO	120 DIAS

<b>PLAZOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
ENTREGA DEL ANTICIPO	1 de julio de 2016	
INICIO DEL PROYECTO	2 de julio de 2016	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO	29 de octubre del 2016	

<b>LIQUIDACIÓN ECONÓMICA</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
MONTO CONTRACTUAL	133,838.09	
MONTO DEL ANTICIPO	66,919.05	40%
MONTO EJECUTADO	34,690.79	PLANILLA 2
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1	48,982.14	PLANILLA 1
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2	34,690.79	PLANILLA 2
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA		
COSTO MÁS %		
CONTRATO COMPLEMENTARIO		
MULTAS		

<b>CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AVANCE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
MONTO CONTRACTUAL	\$ 133,838.09	
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 66,919.05	
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA	--	
COSTO MÁS %	--	
CONTRATO COMPLEMENTARIO	--	
MONTO EJECUTADO TOTAL PLANILLA 1	\$ 34,690.79	
PORCENTAJE DE AVANCE	25.92%	
MONTO ACUMULADO EJECUTADO	\$ 83,672.93	
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	62.52%	



Ing. Marco Cisneros  
FISCALIZADOR