

<b>NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE SIETE POZOS DE PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO MES DE NOVIEMBRE</b>	
CONTRATISTA	MANTENIMIENTO TOTAL S.A.
FISCALIZADOR	ING. MARCO CISNEROS
DIRECCIÓN	RIOBAMBA
SECTOR	VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD
MONTO	133,838.09
PLAZO	120 DIAS

<b>PLAZOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
ENTREGA DEL ANTICIPO	1 de julio de 2016	
INICIO DEL PROYECTO	2 de julio de 2016	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO	29 de octubre del 2016	

<b>LIQUIDACIÓN ECONÓMICA</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
MONTO CONTRACTUAL	133,838.09	
MONTO DEL ANTICIPO	66,919.05	40%
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1	48,982.14	PLANILLA 1
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2	34,690.79	PLANILLA 2
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3	50,161.57	PLANILLA 3 LIQUIDACION
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA	<b>NO</b>	
COSTO MÁS %	<b>NO</b>	
CONTRATO COMPLEMENTARIO	<b>NO</b>	
MULTAS	<b>NO</b>	

<b>CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AVANCE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
MONTO CONTRACTUAL	\$ 133,838.09	
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 66,919.05	
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA	--	
COSTO MÁS %	--	
CONTRATO COMPLEMENTARIO	--	
MONTO EJECUTADO TOTAL PLANILLA 1	\$ 50,161.57	
PORCENTAJE DE AVANCE	37.48%	
MONTO ACUMULADO EJECUTADO	\$ 133,834.50	
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	100.00%	<b>RECEPCION PROVISIONAL</b>