

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE SIETE POZOS DE PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR	
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO MES DE JULIO	
CONTRATISTA	MANTENIMIENTO TOTAL S.A.
FISCALIZADOR	ING. MARCO CISNEROS
DIRECCIÓN	RIOBAMBA
SECTOR	VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD
MONTO	133,838.09
PLAZO	120 DIAS

PLAZOS		
DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
ENTREGA DEL ANTICIPO	1 de julio de 2016	
INICIO DEL PROYECTO	2 de julio de 2016	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO	29 de octubre del 2016	

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA		
DESCRIPCIÓN	MONTO	OBSERVACIÓN
MONTO CONTRACTUAL	133,838.09	
MONTO DEL ANTICIPO	66,919.05	40%
MONTO EJECUTADO	48,982.14	PLANILLA 1
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1	48,982.14	PLANILLA 1
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA		
COSTO MÁS %		
CONTRATO COMPLEMENTARIO		
MULTAS		

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	OBSERVACIÓN
MONTO CONTRACTUAL	\$ 133,838.09	
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 66,919.05	
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA	--	
COSTO MÁS %	--	
CONTRATO COMPLEMENTARIO	--	
MONTO EJECUTADO TOTAL PLANILLA 1	\$ 48,982.14	
MONTO EJECUTADO	\$ 48,982.14	
PORCENTAJE DE AVANCE	36.60%	


 Ing. Marco Cisneros
 FISCALIZADOR