


| <b>NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE SIETE POZOS DE PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR</b> |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO MES DE OCTUBRE</b>                                |                              |
| CONTRATISTA                                                                           | MANTENIMIENTO TOTAL S.A.     |
| FISCALIZADOR                                                                          | ING. MARCO CISNEROS          |
| DIRECCIÓN                                                                             | RIOBAMBA                     |
| SECTOR                                                                                | VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD |
| MONTO                                                                                 | 133,838.09                   |
| PLAZO                                                                                 | 120 DIAS                     |

| <b>PLAZOS</b>            |                        |                    |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>       | <b>FECHA</b>           | <b>OBSERVACIÓN</b> |
| ENTREGA DEL ANTICIPO     | 1 de julio de 2016     |                    |
| INICIO DEL PROYECTO      | 2 de julio de 2016     |                    |
| TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 29 de octubre del 2016 |                    |

| <b>LIQUIDACIÓN ECONÓMICA</b>    |              |                           |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>              | <b>MONTO</b> | <b>OBSERVACIÓN</b>        |
| MONTO CONTRACTUAL               | 133,838.09   |                           |
| MONTO DEL ANTICIPO              | 66,919.05    | 40%                       |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 | 48,982.14    | PLANILLA 1                |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 | 34,690.79    | PLANILLA 2                |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3 | 50,161.57    | PLANILLA 3<br>LIQUIDACION |
| INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA    | <b>NO</b>    |                           |
| COSTO MÁS %                     | <b>NO</b>    |                           |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO         | <b>NO</b>    |                           |
| MULTAS                          | <b>NO</b>    |                           |

| <b>CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN</b> |               |                                  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>               | <b>AVANCE</b> | <b>OBSERVACIÓN</b>               |
| MONTO CONTRACTUAL                | \$ 133,838.09 |                                  |
| MONTO DEL ANTICIPO               | \$ 66,919.05  |                                  |
| INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA     | --            |                                  |
| COSTO MÁS %                      | --            |                                  |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO          | --            |                                  |
| MONTO EJECUTADO TOTAL PLANILLA 1 | \$ 50,161.57  |                                  |
| PORCENTAJE DE AVANCE             | 37.48%        |                                  |
| MONTO ACUMULADO EJECUTADO        | \$ 133,834.50 |                                  |
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO   | 100.00%       | TRAMITE RECEPCION<br>PROVISIONAL |

  
 Ing. Marco Cisneros  
 FISCALIZADOR