



**“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES
SAO PAULO ENTRE BRASIL Y BOLÍVAR CIUDADELA PUCARA”**

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES SAU PAULO ENTRE BRASIL Y BOLÍVAR CIUDADELA PUCARA
PROCESO Nº	MCO-EP-EMAPAR-002-17
OBJETIVO	Construcción del sistema de alcantarillado de las calles sao Paulo entre Brasil y Bolívar Ciudadela Pucará
UBICACIÓN	Ciudadela PUCARA
CONTRATISTA	Ing. José Iván Maldonado Tipan
ADMINISTRADOR	Ing. Raúl Pumagualli
FISCALIZADORA	Ing. Johanna Orna
PLAZOS:	
PLAZO	45 días
FECHA OFERTA	15 de septiembre de 2017
FECHA DE CONTRATO	30 de octubre de 2017
FECHA ENTREGA ANTICIPO	27 de noviembre de 2017
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	30 de octubre de 2017
FECHA DE CULMINACIÓN	14 de diciembre de 2017
LIQUIDACIÓN ECONOMICA:	
MONTO CONTRATADO	\$23.221,46 más IVA
MONTO ANTICIPO	\$11 610,73
PLANILLA #1: Del 30 de octubre del 2017 al 30 de noviembre del 2017 (en trámite de pago)	
AVANCE EJECUTADO DEL PROYECTO	93.19%
MONTO EJECUTADO	\$ 21.639,54
PLANILLA #2: Del 01 de diciembre del 2017 al 14 de diciembre del 2017 (en trámite de pago)	
AVANCE EJECUTADO DEL PROYECTO	5.96%



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MONTO EJECUTADO	\$ 1.361,14
AVANCE TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	99.05%

Ing. Johanna Orna
FIZCALIZADORA