

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversiones (PAI)				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
AGUA POTABLE	RECUPERACIÓN POZO PEDREGAL YARUQUIES	INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARROQUIA YARUQUIES,	RECUPERAR EL CAUDAL DE AGUA DEL POZO PEDREGAL EN EL PLAZO DE 30 DÍAS.	\$ 48.323,26	25/12/2016	23/01/2017	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 100% , SE ENCUENTRA RECIBIDA PROVISIONALMENTE	
AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017 DE LOS POZOS DE LA EP EMAPAR	INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LA PARROQUIA YARUQUIES,	RECUPERAR EL CAUDAL DE AGUA DE LOS POZOS PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR EN EL PLAZO DE 90 DÍAS.	\$ 140.205,38	12/09/2017	11/12/2017	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 89.5%	
AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017 DE LOS POZOS DE LA EP EMAPAR	INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LA PARROQUIA YARUQUIES,	RECUPERAR EL CAUDAL DE AGUA DE LOS POZOS PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR EN EL PLAZO DE 90 DÍAS.	\$ 11.212,62	12/12/2017	12/01/2018	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 80%	
ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES SAO PAULO ENTRE BRASIL Y BOLIVAR CIUDADELA PUCARA	MEJORAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE PUCARA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	MEJORAR EL TRABAJO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE PUCARA EN EL PLAZO DE 45 DIAS	\$ 23.221,46	30/10/2017	14/12/2017	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 93.19%	
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				222.962,72				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2017		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						DIRECCIÓN DE INGENIERIA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						ING. PATRICIO GARCÍA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						edwin.garcia@epemapar.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(03) 3730-800 ext. 1401		