

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION DE LA OBRA

NOVIEMBRE

| NOMBRE DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017 DE LOS POZOS DE LA EP EMAPA | |
|--|-------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | |
| CONTRATISTA | ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL |
| FISCALIZADOR | ING. MARCO CISNEROS |
| DIRECCIÓN | RIOBAMBA GUANO |
| MONTO | 140.205,38 |
| PLAZO | 90 DIAS |

| GARANTÍAS | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | VENCIMIENTO | OBSERVACIÓN |
| BUEN USO DEL ANTICIPO | | |
| FIEL CUMPLIMIENTO | | |

| PLAZOS | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 9 de agosto de 2017 | |
| ENTREGA DEL ANTICIPO | 12 de septiembre de 2017 | |
| INICIO DEL PROYECTO | 13 de septiembre de 2017 | |
| TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 11 de diciembre de 2017 | |

| AMPLIACIÓN DE PLAZOS | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
| SOLICITUD DE AMPLIACIÓN | | |
| CONTESTACIÓN DE SOLICITUD | | |
| SOLICITUD DE AMPLIACIÓN | | |
| CONTESTACIÓN DE SOLICITUD | | |


| LIQUIDACIÓN DE PLAZOS | | |
|-----------------------|---------|----------------|
| DESCRIPCIÓN | N° DÍAS | OBSERVACIÓN |
| DÍAS EJECUTADOS | 90 DIAS | Plazo original |
| DÍAS JUSTIFICADOS | | |
| DÍAS DE MORA | | |

| LIQUIDACIÓN ECONÓMICA | | |
|---------------------------------|------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | MONTO | OBSERVACIÓN |
| MONTO CONTRACTUAL | 140.205,38 | |
| MONTO DEL ANTICIPO | 70.102,69 | |
| MONTO EJECUTADO | 28.800,00 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 | 28.800,00 | |

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 | 46.376,88 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3 | 49.679,92 | |
| REAJUSTE DE PRECIOS ANTICIPO | 70,10 | |
| REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 | 14,40 | |
| REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 | 69,57 | |
| REAJUSTE DE PRECIOS N° 3 | 51,50 | |
| INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA | | |
| COSTO MÁS % | | |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO | | |
| MULTAS | | |

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | | |
|---------------------------|--------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | AVANCE | OBSERVACIÓN |
| MONTO EJECUTADO | 35,43% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE | 89,05% | |

Atentamente,



Ing. Marco Cisneros

FISCALIZADOR DE LA OBRA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|-------------|-------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

| DESCRIPCIÓN | N. DIAS | OBSERVACIÓN |
|-------------------|---------|----------------|
| DIAS EJECUTADOS | 90 DIAS | Plazo original |
| DIAS JUSTIFICADOS | | |
| DIAS DE MORA | | |

| DESCRIPCIÓN | MONTO | OBSERVACIÓN |
|---------------------------------|------------|-------------|
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 | 28.800,00 | |
| MONTO EJECUTADO | 28.800,00 | |
| MONTO DEL ANTICIPO | 70.105,69 | |
| MONTO CONTRACTUAL | 140.205,38 | |