

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION DE LA OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017 DE LOS POZOS DE LA EP EMAPAR"	
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
CONTRATISTA	ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL
FISCALIZADOR	ING. MARCO CISNEROS
DIRECCIÓN	RIOBAMBA GUANO
MONTO	140.205,38
PLAZO	90 DIAS

GARANTÍAS		
DESCRIPCIÓN	VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
BUEN USO DEL ANTICIPO		
FIEL CUMPLIMIENTO		

PLAZOS		
DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9 de agosto de 2017	
ENTREGA DEL ANTICIPO	12 de septiembre de 2017	
INICIO DEL PROYECTO	13 de septiembre de 2017	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO	11 de diciembre de 2017	

AMPLIACIÓN DE PLAZOS		
DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN		
CONTESTACIÓN DE SOLICITUD		
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN		
CONTESTACIÓN DE SOLICITUD		

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS		
DESCRIPCIÓN	N° DÍAS	OBSERVACIÓN
DÍAS EJECUTADOS	90 DIAS	Plazo original
DÍAS JUSTIFICADOS		
DÍAS DE MORA		

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA		
DESCRIPCIÓN	MONTO	OBSERVACIÓN
MONTO CONTRACTUAL	140.205,38	
MONTO DEL ANTICIPO	70.102,69	
MONTO EJECUTADO	28.800,00	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1	28.800,00	
REAJUSTE DE PRECIOS ANTICIPO	70,10	
REAJUSTE DE PRECIOS N° 1	14,40	
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA		
COSTO MÁS %		
CONTRATO COMPLEMENTARIO		
MULTAS		

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	OBSERVACIÓN
MONTO EJECUTADO	20,54%	
PORCENTAJE DE AVANCE	20,54%	

Atentamente,

Ing. Marco Cisneros
FISCALIZADOR DE LA OBRA