

# INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION

abr-18

**NOMBRE DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017 DE LOS POZOS DE LA EP EMAPAR"**

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA	ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL
FISCALIZADOR	ING. MARCO CISNEROS
DIRECCIÓN	RIOBAMBA - GUANO
MONTO	140,205.38
PLAZO	90 DIAS

## GARANTÍAS

DESCRIPCIÓN	VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
BUEN USO DEL ANTICIPO		
FIEL CUMPLIMIENTO		

## PLAZOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9 de agosto de 2017	
ENTREGA DEL ANTICIPO	12 de septiembre de 2017	
INICIO DEL PROYECTO	13 de septiembre de 2017	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO	11 de diciembre de 2017	

## AMPLIACIÓN DE PLAZOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	12 DE DICIEMBRE 2017	
TERMINACION CONTRATO COMPLEMENTARIO	12 DE ENERO 2018	

## LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

DESCRIPCIÓN	N° DÍAS	OBSERVACIÓN
DÍAS EJECUTADOS	90 DIAS	Plazo original
DÍAS JUSTIFICADOS		
DÍAS DE MORA		

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA


DESCRIPCIÓN	MONTO	OBSERVACIÓN
MONTO CONTRACTUAL	140,205.38	
MONTO DEL ANTICIPO	70,102.69	



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1	28,800.00	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2	46,376.88	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3	49,679.92	
	124,856.80	
REAJUSTE DE PRECIOS ANTICIPO	70.10	
REAJUSTE DE PRECIOS N° 1	14.40	
REAJUSTE DE PRECIOS N° 2	69.57	
REAJUSTE DE PRECIOS N° 3	51.57	
REAJUSTE DE PRECIOS COMPLEMENTA	201.83	
INCREMENTO VOLUMENES DE OBRA		
COSTO MÁS %		
CONTRATO COMPLEMENTARIO	11,212.62	
MULTAS		

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	OBSERVACIÓN
MONTO CONTRACTUAL	124,856.80	
MONTO COMPLEMENTARIO	11,212.62	
MONTO EJECUTADO	136,069.42	
PORCENTAJE DE AVANCE	97.04%	

atentamente,

  
 Ing. Marco Cisneros  
 TECNICO DE OPERACIONES