

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Link para descarga				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Link para descarga				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Link para descarga				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS POZOS DE LA EP-EMAPAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	RECUPERAR EL CAUDAL DE AGUA DE LOS POZOS PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR EN EL PLAZO DE 120 DÍAS	\$ 103,494.51	30/11/2018	29/03/2019	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA CON UN AVANCE DEL 59,11%.	-
AGUA POTABLE	LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO SANTA ANA – RESERVA EL TRATAMIENTO	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EL TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	INSTALAR LA LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO SANTA ANA - RESERVA EL TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL PLAZO DE 90 DÍAS	\$ 199 676,85	29/11/2018	26/02/2019	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INICIO DE OBRA.	-
ALCANTARILLADO	CAMBIO DE MATRIZ EN SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO	MEJORAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	MEJORAR EL TRABAJO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO EN EL PLAZO DE 21 DIAS	\$ 7.538,98	18/09/2018	09/10/2018	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA CON UN AVANCE DEL 100%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	-
ALCANTARILLADO	CAMBIO DE MATRIZ DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PARIS Y QUITO	MEJORAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA POLITÉCNICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	MEJORAR EL TRABAJO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA POLITÉCNICA EN EL PLAZO DE 45 DIAS	\$ 14.038,40	23/10/2018	06/12/2018	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA CON UN AVANCE DEL 98,06%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	-

ALCANTARILLADO	ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	REALIZAR EL ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL PLAZO DE 120 DÍAS	\$ 90.950,00	27/12/2018	25/04/2019	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INICIO DE OBRA.
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				415 698,74			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (30/01/2019)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. VLADIMIR VELASTEGUI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				vladimir.velastegui@epemapar.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 373-0800 EXTENSIÓN 1401 (Número de teléfono y extensión)			