



**EP EMAPAR**  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**“Alcantarillado para el área de aporte del ramal 1 y 2 del colector Panamericana”**

NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANTARILLADO PARA EL ÁREA DE APOORTE DEL RAMAL 1 Y 2 DEL COLECTOR PANAMERICANA
PROCESO Nº	COTO-EPEMAPAR-002-19
OBJETO	Construir la obra de alcantarillado para el aporte del ramal 1 y 2 del colector Panamericana
UBICACIÓN	Sector norte de la ciudad
CONTRATISTA	Ing. German Alberto Flor Cevallos
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Vladimir Velastegui
PLAZO	180 días
FECHA DE OFERTA	27 de noviembre del 2019
FECHA DE CONTRATO	22 de enero del 2020
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	11 de febrero del 2020
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	11 de febrero del 2020
FECHA DE CULMINACIÓN	08 de agosto del 2020
MONTO CONTRATADO	\$548,287.63 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	72.85%

Ing. Vladimir Velastegui  
FISCALIZADOR