



“Alcantarillado para el control de inundaciones”

NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANTARILLADO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-01-19
OBJETO	Construir la obra de alcantarillado para el control de inundaciones
UBICACIÓN	Varios sectores
CONTRATISTA	Ing. Mónica Paulina Huilcapi Cando
ADMINISTRADOR	Ing. Edwin García
FISCALIZADOR	Ing. Carlos Moreira
PLAZO	240 días
FECHA DE OFERTA	23 de diciembre del 2019
FECHA DE CONTRATO	10 de enero del 2020
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	27 de enero del 2020
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	27 de enero del 2020
SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	16 Marzo-11 Junio
MONTO CONTRATADO	\$555,666,79 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	85%

Ing. Carlos Moreira
FISCALIZADOR