

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Plan Operativo Anual-POA y sus reformas aprobadas				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversiones (PAI)				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Alcantarillado	Interceptor Abras	Construir el Interceptor Abras para conducción de aguas.	Conducir adecuadamente las aguas sanitarias y pluviales hasta el Colector Brigada	570,223.79	09/07/2021	05/01/2022	El proyecto se encuentra en ejecución con un avance del 82.35% Contrato complementario 73.96%	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES
Alcantarillado	Proyecto de Alcantarillado sector Llapapura, Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan	Construir el alcantarillado del sector Llapapura, Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan	Mejor el sistema de alcantarillado del sector y complementar los sistemas en las calles que aun no cuentan con el servicio	397,109.10	06/09/2021	04/01/2022	El proyecto se encuentra ejecutado con un avance del 100%	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES
Agua Potable	Mantenimiento de Pozos	Incrementar el caudal de agua potable en las redes de distribución de la ciudad de Riobamba	Recuperar el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 150 días	374,427.76	25/08/2021	22/01/2022	La obra se encuentra ejecutada con un avance del 100% y recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES
Alcantarillado	Alcantarillado para Barrios Noroccidentales de la ciudad de Riobamba	Construir el sistema de alcantarillado del sector Noroccidental de la ciudad de Riobamba.	Dotar del servicio de alcantarillado a los barrios noroccidentales de la ciudad de Riobamba en un plazo de 360 días.	1,134,691.25	22/02/2022	17/02/2023	La obra se encuentra en ejecución.	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				2,476,451.90				
				DD/MM/AAAA 28/02/2022				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. VLADIMIR VELASTEGUI / ING. ERIKA QUISNANCELA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				erika.quisnancela@epemapar.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 373-0800 EXTENSIÓN 1401 (Número de teléfono y extensión)				