

k) Planes y programas de la institución en ejecución

| Plan Estratégico Institucional | | | | Plan Estratégico Institucional | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------|----------------------|---|---|
| Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas | | | | Plan Operativo Anual-POA y sus reformas aprobadas | | | | |
| Plan Anual de Inversiones (PAI) | | | | Plan Anual de Inversiones (PAI) | | | | |
| Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto | Objetivos estratégicos | Metas | Montos presupuestados programados | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES |
| Alcantarillado | Interceptor Abras | Construir el Interceptor Abras para conducción de aguas. | Conducir adecuadamente las aguas sanitarias y pluviales hasta el Colector Brigada | 570,223.79 | 09/07/2021 | 02/08/2022 | El proyecto se encuentra terminado con un avance del 100% Contrato complementario 100%, en trámite de recepción provisional | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| Alcantarillado | Proyecto de Alcantarillado sector Llactapura, Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan | Construir el alcantarillado del sector Llactapura, Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan | Mejor el sistema de alcantarillado del sector y complementar los sistemas en las calles que aun no cuentan con el servicio | 397,109.10 | 06/09/2021 | 14/02/2022 | El proyecto se encuentra ejecutado con un avance del 100%, recibida provisionalmente y en trámite de recepción definitiva. | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| Alcantarillado | Alcantarillado para Barrios Noroccidentales de la ciudad de Riobamba | Construir el sistema de alcantarillado del sector Noroccidental de la ciudad de Riobamba. | Dotar del servicio de alcantarillado a los barrios noroccidentales de la ciudad de Riobamba en un plazo de 360 días. | 1,134,691.25 | 22/02/2022 | 17/02/2023 | La obra se encuentra terminada con un avance del 100%, Contrato Complementario 100% y en trámite de Recepción Provisional | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| Alcantarillado | Varias obras de alcantarillado | Construir el sistema en varios sectores de la ciudad de Riobamba. | Dotar del servicio de alcantarillado en varios sectores de la ciudad de Riobamba en un plazo de 120 días. | 121,622.35 | 25/05/2022 | 08/10/2022 | La obra se encuentra terminada, con un avance del 83.13% y en trámite de recepción provisional | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| Agua Potable | Mejoramiento de la seguridad industrial en las reservas de la EP EMAPAR | Salvaguardar la integridad física del personal encargado de las reservas | Mejoramiento de la seguridad industrial en las reservas de la EP EMAPAR en 90 días | 94,880.69 | 18/07/2022 | 25/11/2022 | La obra se encuentra terminada, con un avance del 100% y en trámite de recepción provisional | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| Alcantarillado | Reparación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada | Ejecutar la repación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada a entera satisfacción de la EP EMAPAR. | Ejecutar la repación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada a entera satisfacción de la EP EMAPAR en 75 días | 204,314.54 | 09/05/2023 | 23/07/2023 | La obra se encuentra en ejecución, con un avance del 4.19% | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| Agua Potable | Mantenimiento de Pozos 2022 | Incrementar el caudal de agua potable en las redes de distribución de la ciudad de Riobamba | Recuperar el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 120 días | 230,040.39 | 26/04/2023 | 24/08/2023 | La obra se encuentra en ejecución, con un avance del 70.40% | "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobación de SENPLADES |
| TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN | | | | 2,752,882.12 | | | | |
| | | | | 31/07/2023 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): | | | | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): | | | | ING. JORDY VELASQUEZ / ING. ERIKA QUISNANCELA | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | erika.quisnancela@epemapar.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 373-0800 ext. 1401 | | | | |