

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Plan Operativo Anual-POA y sus reformas aprobadas				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversiones (PAI)				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Alcantarillado	Interceptor Abras	Construir el Interceptor Abras para conduccion de aguas.	Conducir adecuadamente las aguas sanitarias y pluviales hasta el Colector Brigada	570,223.79	09/07/2021	02/08/2022	El proyecto se encuentra terminado con un avance del 100% Contrato complementario 100%, recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Proyecto de Alcantarillado sector Llapapura, Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan	Contruir el alcantarillado del sector Llapapura, Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan	Mejor el sistema de alcantarillado del sector y complementar los sistemas en las calles que aun no cuentan con el servicio	397,109.10	06/09/2021	14/02/2022	El proyecto se encuentra ejecutado con un avance del 100%, recibida provisionalmente y en trámite de recepción definitiva.	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Alcantarillado para Barrios Noroccidentales de la ciudad de Riobamba	Construir el sistema de alcantarillado del sector Noroccidental de la ciudad de Riobamba.	Dotar del servicio de alcantarillado a los barrios noroccidentales de la ciudad de Riobamba en un plazo de 360 días.	1,134,691.25	22/02/2022	17/02/2023	La obra se encuentra terminada con un avance del 100%, Contrato Complementario 100% y en trámite de Recepción Provisional	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Varias obras de alcantarillado	Construir el sistema en varios sectores de la ciudad de Riobamba.	Dotar del servicio de alcantarillado en varios sectores de la ciudad de Riobamba en un plazo de 120 días.	121,622.35	25/05/2022	08/10/2022	La obra se encuentra terminada, con un avance del 83.13% y recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Agua Potable	Mejoramiento de la seguridad industrial en las reservas de la EP EMAPAR	Salvaguardar la integridad fisica del personal encargado de las reservas	Mejoramiento de la seguridad industrial en las reservas de la EP EMAPAR en 90 días	94,880.69	18/07/2022	25/11/2022	La obra se encuentra terminada, con un avance del 100% y en trámite de recepción provisional	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Reparación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada	Ejecutar la repación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada a entera satisfacción de la EP EMAPAR.	Ejecutar la repación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada a entera satisfacción de la EP EMAPAR en 75 días	204,314.54	09/05/2023	23/07/2023	La obra se encuentra en ejecución, con un avance del 38.77%	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Agua Potable	Mantenimiento de Pozos 2022	Incrementar el caudal de agua potable en las redes de distribución de la ciudad de Riobamba	Recuperar el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 120 días	230,040.39	26/04/2023	24/08/2023	La obra se encuentra terminada, con un avance del 101.25% y recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
Alcantarillado	Mejoramiento del sistema de alcantarillado Pluvial en varios sectores de la ciudad de Riobamba	Construir el sistema de alcantarillado pluvial en varios sectores de la ciudad de Riobamba	Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en varios sectores de la ciudad en un plazo de 240 días.	324,815.47	01/08/2023	28/03/2024	La obra se encuentra en ejecución, con un avance del 35.35%	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no requiere la aprobacion de SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				3,077,697.58				
				31/10/2023				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. JORDY VELASQUEZ / ING. ERIKA QUISNANCELA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				erika.quisnancela@epemapar.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 373-0800 ext. 1401				