

“VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO”

NOMBRE DEL PROYECTO	VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-002-22
OBJETO	Construir el sistema de alcantarillado en varios sectores de la ciudad de Riobamba.
UBICACIÓN	Varios tramos
CONTRATISTA	GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORESCAMINOS&MORENO S.A.
ADMINISTRADOR	Ing. Marlon Salazar
FISCALIZADOR	Ing. José Herrera
PLAZO	120 días
FECHA DE OFERTA	24 de febrero de 2022
FECHA DE CONTRATO	18 de abril de 2022
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	04 de mayo de 2022
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	25 de mayo de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	14 de junio de 2022
FECHA DE REINICIO	01 de julio de 2022
FECHA DE CULMINACIÓN	8 de octubre de 2022
MONTO CONTRATADO	USD 121,622.35 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	83.13% (Terminado)
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD 101,104.27
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	03 de octubre de 2023
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	08 de julio de 2024

Ing. Marlon Salazar
ADMINISTRADOR

