

Acta de reuniones emapar

Fecha: 19 de febrero del 2023	Acta No: 13
Hora de inicio: 08:15 am	Hora final: 09:30am
Lugar: Gerencia Emapar	

Temas a tratar

Debate

El ingeniero Nelson Muñoz dio inicio a la reunión con los moradores de los barrios de bosque Tubasec y colector Nor Oriental dándole a conocer todos los avances que se han realizado en cuanto a los trabajos ejecutados por parte de Ep-Emapar.

Se dio una explicación amplia de los trabajos que hemos realizado conjuntamente con el BDE y de los tiempos que se demora dichos tramites.

El ingeniero Jordy Velasquez, explico que la institución MAATE se demoraría alrededor de 15 días a un mes ya que dicha institución tiene mas de un proceso por ejecutar.

En la hoja de ruta que se les entrego a los moradores se encuentran todos los pasos que se van requiriendo para la ejecución de este proyecto, y así definir las acciones que se van a realizar, así como también se abrió el dialogo para formar esa comisión técnica y que de seguimiento a este trámite.

Un morador de dichos barrios, estableció que se aclaren algunos puntos de dialogo para poder transmitir esta información y el tiempo que esto llevaría.

Un morador expreso también sus dudas en cuanto a la construcción de colectores y también de cuanto dinero se va emplear.

Otro morador del sector solicito se le indique en que parte de la hoja de ruta, se encuentran los proyectos, y en que estado esta, con la finalidad de mayor claridad.

El ingeniero Nelson Muñoz se comprometo en brindar toda la información necesaria de que los proyectos se están ejecutando pidió la colaboración de todos los moradores para trabajar en conjunto.

El concejal Alberto Ganan brindo total apoyo a que las obras se concreten con rapidez y compromiso.

Respaldo fotográfico



Asistentes

Nombre	Firma	Nombre	Firma
Ing. Nelson Muñoz		Abg. Alberto Ganán	
Ing. Jordy Velásquez		Abg. Olivia Andrade	

Resoluciones

Se estableció que el día de mañana 20 de febrero se estaría ingresando al MAATE la documentación, en donde se estima que hasta el 15 de marzo se tendría una respuesta y si es antes mejor.

En Base a esta respuesta, el día 18 de marzo estaríamos ingresando la documentación al BDE y el 15 de abril se tendría tentativamente una respuesta para continuar con el trámite.

El proceso de contratación durara aproximadamente 30 días, en cuanto a fechas el tiempo estimado estaría entre el 16 de abril hasta el 16 de mayo el proceso subido al portal de compras públicas

El inicio de obra podría ser entonces tentativamente a finales del mes de julio o mediados del mes de julio.

El Ingeniero Nelson Muñoz se comprometio en facilitar todos los tramites via online a los números de teléfono de los dirigentes para que por su intermedio se de a conocer a los moradores como se esta avanzando.

La comisión estaría designada para el colector Bosque Tubasec por el Sr. Patricio Gunsha (0981597524)

La comisión para el colector Nor Oriental estaría designada al Sr. Jorge Lamifña (0969835918)

*0994319322 Luis Alberto Llamua.



emapar



REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 19 de febrero del 2024

Tema: Avance trabajos Colectores

NOMBRE	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	FIRMA
Victorica Peralta	Medio Muvolo la Piramide.	
Juan Guain P.	Rosero Pisin	
Amparito Gossanga	San Martin de Venavillo	
Renzalo Paquay	San Antonio Via Baños	
Juan Torres	Nueva Carandalaria	
Luis LLANCA	SAN ANTONIO VIA BAÑOS	
Luis Guzque	San Antonio Via Baños	
Jesica Gusque	San Antonio de Padua via a Guano	
Hugo Naritú	BARRIO EL BOSQUE Via a Baños	



emapar

REGISTRO DE ASISTENCIA

Tema: Avances Calcofores

Fecha: 19 de febrero del 2024

NOMBRE	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	FIRMA
Jorge Laminia Flores.	Barrio Nueva Esperanza.	
Lecner Arriaguaya	San Antonio de Padua Sector 5	
Luis Larruca.	San Martin Veranillo	
JOSE GUANUSIMS	BARRIO LA PIRAMIDE	
Juan Tierra	Barrio Piein	
Luis Gunsha	Barrio La Piramide	
Monica Chullo.	Barrio La Candelaria	
Raúl V. Maigues	Barrio San Antonio	