

**“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA”**

NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-01-23
OBJETO	Mejorar el sistema de alcantarillado pluvial en varios sectores de la ciudad de Riobamba.
UBICACIÓN	VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
CONTRATISTA	Ing. Pablo Edmundo Monge Sancho
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Fausto Reyes
PLAZO	240 días
FECHA DE OFERTA	24 de marzo de 2023
FECHA DE CONTRATO	24 de mayo de 2023
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	28 de junio de 2023
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01 de agosto de 2023
FECHA DE CULMINACIÓN	27 de marzo de 2024
MONTO CONTRATADO	USD 324,815.466667/100 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	100% (Terminado)
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD 324,805.47
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	En trámite

Ing. Edgar Lara  
**ADMINISTRADOR**

