

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Plan Operativo Anual-POA y sus reformas aprobadas				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversiones (PAI)				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Agua Potable	Mantenimiento preventivo de los pozos de la EP-EMAPAR correspondiente al año 2018	Incrementar el caudal de agua potable en las redes de distribución de la ciudad de Riobamba	Recuperar el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 120 días	103,494.51	30/11/2018	29/03/2019	La obra se encuentra ejecutada con un avance del 100% se encuentra recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2019
Agua Potable	Línea de impulsión pozo Santa Ana - Reserva El Tratamiento	Mejorar la infraestructura del servicio de agua potable en la red de distribución El Tratamiento de la ciudad de Riobamba	Instalar la línea de impulsión pozo Santa Ana -reserva El Tratamiento de la ciudad de Riobamba en el plazo de 90 días	199,676.85	29/11/2018	27/02/2019	La obra se encuentra ejecutada con un avance del 52,28 %	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2019
Agua Potable	Mantenimiento de los pozos 2 de Lilo, Maldonado y 21 de abril	Incrementar el caudal de agua potable en las redes de distribución de la ciudad de Riobamba	Recuperar el caudal de agua de los pozos 2 de Lilo, Maldonado y 21 de abril de propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 60 días	38,690.16	15/01/2019	16/03/2019	La obra se encuentra ejecutada con un avance del 100% se encuentra en proceso de recepción provisional	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2019
Alcantarillado	Cambio de matriz en San Antonio del Aeropuerto	Mejorar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado del sector San Antonio del Aeropuerto en la ciudad de Riobamba	Mejorar el trabajo de operación del sistema de alcantarillado en el sector de San Antonio del Aeropuerto en el plazo de 21 días	7,538.98	18/09/2018	09/10/2018	La obra se encuentra ejecutada con un avance del 100% se encuentra recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2019
Alcantarillado	Cambio de matriz de alcantarillado en la calle Paris y Quito	Mejorar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudadela Politécnica en la ciudad de Riobamba	Mejorar el trabajo de operación del sistema de alcantarillado de la ciudadela Politécnica en el plazo de 45 días	14,038.40	23/10/2018	06/12/2018	La obra se encuentra ejecutada con un avance del 98,06% se encuentra recibida provisionalmente	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2019
Alcantarillado	Actualización de los diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba	Realizar la actualización de la ingeniería de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba	Realizar el estudio de consultoría para diseño y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba en el plazo de 120 días	90,950.00	27/12/2018	25/04/2019	El proyecto se encuentra en la etapa de la fase 2	"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2019
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				454,388.90				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. EDWIN GARCÍA / ING. ANDREA RODRÍGUEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mandrea.rodriguez@epemapar.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 373-0800 EXTENSIÓN 1401				