

**EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>							
<b>PROYECTO</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA							
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPTIMAS CONDICIONES							
<b>PERIODO:</b>	PRIMER CUATRIMESTRE 2016							
<b>PRESUPUESTO</b>	LEY COOTAD 2016							
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	INDICADOR DE EFICIENCIA		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
					PRESUPUESTADO	Ejecutado y Pagado		
<b>COMPONENTE 11</b> Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Alquiler de vehiculos y maquinarias	1	0	0	2.149,00	-	0	Debido al mantenimiento preventivo realizado al parque automotor de la empresa, no se ha hecho necesario ni se ha requerido alquilar maquinaria, sin embargo se ha presupuestado para futuras necesidades.
<b>COMPONENTE 19</b> Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Adquisición de materiales y herramientas para el sistema de Agua potable y Alcantarillado	1	1	100	5.850,55	5.850,55	100	Se realizó un proceso de infima cuantía para adquisición de materiales. Se tiene presupuestado para el año 2016 un valor de \$177537.00. Se ha solicitado materiales para agua potable y alcantarillado los cuales serán adquiridos para el proximo cuatrimestre
<b>COMPONENTE 20</b> Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Mantenimiento y reparación del sistema de Agua Potable, Pozos y Alcantarillado	1	1	100	233.080,00	211.440,85	91	El proceso para MANTENIMIENTO DE 7 POZOS esta en el portal de compras publicas. La adquisición de MEZCLA ASFALTICA esta en el proceso de legalizacion de contrato. Cabe indicar que el monto de \$233080.00 fue presupuestado para todo el año 2016. Esta en proceso la adquisición de CLORO GAS para el tratamiento del agua.
<b>COMPONENTE 23</b> Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Mantener un adecuado control y funcionamiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado	1	1	100	699.111,01	117.842,10	17	Como contraparte del Proyecto Traslase de Agua Superficial Maguazo Alao, se planteo el proyecto de Control y Reduccion de Perdidas para ser ejecutado en un lapso de 2 años (Monto a ser invertido sobre los 2 millones de dolares). Para este periodo se ha solicitado certificación presupuestaria por un monto de \$117842.10 para dar inicio al proyecto de reduccion de perdidas fisicas y comerciales; ya que de todas formas este proyecto sera en beneficio de la Empresa y de los usuarios.
<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO</b>				75	940.190,56	335.133,50	36	
<b>INFORME DE GESTIÓN</b>								

Esta matriz refleja la ejecución del POA CON FINANCIAMIENTO 2016  
A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automáticamente cambiarán de color

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD  
A MEDIO CUMPLIR  
NO CUMPLE

**SIMBOLOGÍA**



SATISFACCTORIA  
PONER ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO  
ATENCIÓN URGENTE