



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

"Mantenimiento Preventivo de los Pozos de la EP-EMAPAR correspondiente al Año 2018"

NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato Mediante Menor Cuantía Obra Para Realizar el Mantenimiento Preventivo de los Pozos de la EP-EMAPAR correspondiente al Año 2018
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-005-18
OBJETO	Mantenimiento Preventivo de los Pozos de la EP-EMAPAR 2018
UBICACIÓN	Varios sectores de la ciudad de Riobamba
CONTRATISTA	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A
ADMINISTRADOR	Ing. Geovanny Moreno
FISCALIZADOR	Ing. Fausto Reyes
PLAZO	120 días
FECHA OFERTA	12 de octubre del 2018
FECHA DE CONTRATO	30 de noviembre del 2018
FECHA ENTREGA ANTICIPO	12 de diciembre del 2018
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	30 de noviembre del 2018
FECHA DE CULMINACIÓN	29 de marzo del 2019
MONTO CONTRATADO	USD \$ 103 494,51 más IVA
PORCENTAJE MONTO ANTICIPO	50%
MONTO ANTICIPO	USD \$ 51 747,26
MONTO EJECUTADO	USD \$ 103 494,51
% AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100%

Ing. Fausto Reyes
FISCALIZADOR