




“Línea de Impulsión Pozo Santa Ana – Reserva El Tratamiento”

NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato Mediante Menor Cuantía de Obras Para Línea de Impulsión Pozo Santa Ana – Reserva El Tratamiento
PROCESO Nº	MCO-EP-EMAPAR-004-18
OBJETO	Línea de Impulsión Pozo Santa Ana – Reserva El Tratamiento
UBICACIÓN	Sector Santa Ana
CONTRATISTA	Constructora RAMIAND S.A
ADMINISTRADOR	Ing. Edwin Patricio García
FISCALIZADOR	Ing. Samuel Guaño
PLAZO	90 días
FECHA OFERTA	11 de octubre del 2018
FECHA DE CONTRATO	09 de noviembre del 2018
FECHA ENTREGA ANTICIPO	29 de noviembre del 2018
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	29 de noviembre del 2018
FECHA DE CULMINACIÓN	27 de febrero del 2019
MONTO CONTRATADO	USD \$ 199 676,85 más IVA
PORCENTAJE MONTO ANTICIPO	50%
MONTO ANTICIPO	USD \$ 99 838,43
MONTO EJECUTADO	USD \$ 104 381,61
% AVANCE DE OBRA EJECUTADO	52,28%


Ing. Samuel Guaño
FISCALIZADOR