




EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

“Mantenimiento de pozos”

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE POZOS
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-002-19
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZOS
UBICACIÓN	Varios sectores
CONTRATISTA	ALL MAINT MANTENIMIENTO
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Andrés Noboa
PLAZO	90 días
FECHA DE OFERTA	23 de diciembre del 2019
FECHA DE CONTRATO	27 de enero del 2020
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	12 de febrero del 2020
FECHA DE CULMINACIÓN	11 de mayo del 2020
FECHA SUSPENSIÓN ACTIVIDADES POR EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL	20 de marzo del 2020 (transcurridos 37 días desde el inicio del plazo)
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL (SEMÁFORO AMARILLO)	10 de junio del 2020 (transcurridos 81 días)
MONTO CONTRATADO	\$153,385,20 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	99.44% (Final)
MONTO LIQUIDACION	\$152,528,40 más IVA
ACTA DE RECEPCION PROVINCIONAL	20 de julio del 2020


Ing. Andrés Noboa
FISCALIZADOR