



**“PROYECTO DE VARIAS OBRAS DE
ALCANTARILLADO”**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-01-20
OBJETO	Construir varias obras de alcantarillado en diversos lugares de la ciudad
UBICACIÓN	Varios sectores
CONTRATISTA	Ing. Francisco Hernández León
ADMINISTRADOR	Ing. Edwin García
FISCALIZADOR	Ing. Alejandro Moreno
PLAZO	120 días
FECHA DE OFERTA	23 de abril del 2020
FECHA DE CONTRATO	22 de junio del 2020
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	22 de julio del 2020
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	22 de julio del 2020
FECHA DE CULMINACIÓN	18 de noviembre del 2020
MONTO CONTRATADO	\$52,078.13 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	98%


Ing. Alejandro Moreno
FISCALIZADOR