



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**“ALCANTARILLADO SECTOR
BELLAVISTA Y LA DOLOROSA”**

NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANTARILLADO SECTOR BELLAVISTA Y LA DOLOROSA
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-01-20
OBJETO	Construir obras de alcantarillado para los sectores Bellavista y Dolorosa
FECHA DE INFORME	05 de febrero del 2021
UBICACIÓN	Varios sectores
CONTRATISTA	CONSORCIO WICERCON DOS
ADMINISTRADOR	Ing. Yadira León
FISCALIZADOR	Ing. Otto Merino
PLAZO	75 días
FECHA DE OFERTA	17 de julio del 2020
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	29 de octubre del 2020
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	29 de octubre del 2020
AMPLIACIÓN DE PLAZO	12 de enero del 2021 al 29 de enero del 2021
FECHA DE CULMINACIÓN	29 de enero del 2021
MONTO PROGRAMADO	\$252,429.81 más IVA
AVANCE DE OBRA	100%

Ing. Otto Merino
FISCALIZADOR