



**EP EMAPAR**  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**“Proyecto de Alcantarillado sector  
Llactapura, Liribamba y Cuenca de la calle  
Antonio Morgan”**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR LLACTAPURA, LIRIBAMBA Y CUENCA DE LA CALLE ANTONIO MORGAN</b>
<b>PROCESO N°</b>	<b>COTO-EP-EMAPAR-03-21</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Construir el Alcantarillado sector Llactapura, Liribamba y para la cuenca de la calle Antonio Morgan</b>
<b>UBICACIÓN</b>	<b>SECTOR LLACTAPURA, LIRIBAMBA Y CUENCA DE LA CALLE ANTONIO MORGAN</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO RGM</b>
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>Ing. Carlos Moreira</b>
<b>FISCALIZADOR</b>	<b>Ing. Otto Merino</b>
<b>PLAZO</b>	<b>120 días</b>
<b>FECHA DE OFERTA</b>	<b>20 de mayo del 2021</b>
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	<b>20 de agosto del 2021</b>
<b>FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO</b>	<b>01 de septiembre del 2021</b>
<b>FECHA DE INICIO DEL PROYECTO</b>	<b>06 de Septiembre del 2021</b>
<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>USD 397,109.1049 SIN IVA</b>
<b>MONTO ANTICIPO</b>	<b>40%</b>
<b>AVANCE DE OBRA</b>	<b>52%</b>

  
**Ing. Otto Merino**  
**FISCALIZADOR**