



EP EMAPAR
BOLSA PUEBLO Y ALDEA

"PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POZOS"

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE POZOS
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-02-21
OBJETO	Mantenimiento de Pozos
UBICACIÓN	Varios sectores de la ciudad de Riobamba
CONTRATISTA	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A
ADMINISTRADOR	Ing. Geovanny Moreno
FISCALIZADOR	Ing. Marco Cisneros
PLAZO	150 días
FECHA DE OFERTA	11 de mayo del 2021
FECHA DE CONTRATO	10 de agosto del 2021
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	25 de agosto del 2021
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	26 de agosto del 2021
MONTO CONTRATADO	USD 374 427.76 más IVA
PORCENTAJE DE ANTICIPO	40%
MONTO ANTICIPO	USD 149 771.10
AVANCE DE OBRA	100% (Final)
MONTO LIQUIDACIÓN	USD 380 331.76
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	07 de febrero del 2022


Ing. Marco Cisneros
FISCALIZADOR