



**“VARIAS OBRAS DE  
ALCANTARILLADO”**

NOMBRE DEL PROYECTO	VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-002-22
OBJETO	Construir el sistema de alcantarillado en varios sectores de la ciudad de Riobamba.
UBICACIÓN	Varios tramos
CONTRATISTA	GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS & MORENO S.A.
ADMINISTRADOR	Ing. Marlon Salazar
FISCALIZADOR	Ing. José Herrera
PLAZO	120 días
FECHA DE OFERTA	24 de febrero del 2022
FECHA DE CONTRATO	18 de abril del 2022
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	04 de mayo del 2022
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	25 de mayo del 2022
MONTO CONTRATADO	USD 121,622.35 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	83.13% (Terminado)

Ing. José Herrera  
FISCALIZADOR