




**“Proyecto de Alcantarillado sector
Llactapura, Liribamba y Cuenca de la
calle Antonio Morgan”**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR LLACTAPURA, LIRIBAMBA Y CUENCA DE LA CALLE ANTONIO MORGAN
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-03-21
OBJETO	Construir el Alcantarillado sector Llactapura, Liribamba y para la cuenca de la calle Antonio Morgan
UBICACION	SECTOR LLACTAPURA, LIRIBAMBA Y CUENCA DE LA CALLE ANTONIO MORGAN
CONTRATISTA	CONSORCIO RGM
ADMINISTRADOR	Ing. Carlos Moreira
FISCALIZADOR	Ing. Otto Merino
PLAZO	120 días
FECHA DE OFERTA	20 de mayo del 2021
FECHA DE CONTRATO	20 de agosto del 2021
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	01 de septiembre del 2021
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	06 de Septiembre del 2021
FECHA DE CULMINACIÓN	14 de Febrero del 2022
MONTO CONTRATADO	USD 397,109.1049 SIN IVA
MONTO ANTICIPO	40%
AVANCE DE OBRA	100%
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD 421,611.24
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	24 de agosto de 2022


Ing. Otto Merino
FISCALIZADOR

