

"PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POZOS 2022"

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE POZOS 2022
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-01-22
OBJETO	Mantenimiento de Pozos 2022
UBICACIÓN	Varios sectores de la ciudad de Riobamba
CONTRATISTA	Ing. Gabriel Cáceres Ayala
ADMINISTRADOR	Ing. Marco Cisneros
FISCALIZADOR	Ing. Carlos Moreira
PLAZO	120 días
FECHA DE OFERTA	30 de noviembre del 2022
FECHA DE CONTRATO	06 de abril de 2023
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	20 de abril de 2023
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	26 de abril de 2023
FECHA DE CULMINACIÓN	23 de septiembre de 2023
MONTO CONTRATADO	USD 230,040.39197 más IVA
PORCENTAJE DE ANTICIPO	50%
MONTO ANTICIPO	USD 115,020.196 más IVA
AVANCE DE OBRA	101.25% (Terminado)
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD 255,701.30
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	31 de octubre de 2023
CONTRATO COMPLEMENTARIO	
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	04 de mayo de 2023
FECHA DE CULMINACIÓN	20 de junio de 2023
MONTO	USD 18,402.11
PLAZO	30 días
AVANCE	100 % (Terminado)


 Ing. Carlos Moreira
FISCALIZADOR