

“MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS”

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS.
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-2023-002
OBJETO	MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEA.
UBICACIÓN	Varios sectores de la ciudad de Riobamba
CONTRATISTA	Ing. Gabriel Cáceres Ayala
ADMINISTRADOR	Ing. Fausto Reyes
FISCALIZADOR	Ing. Marco Cisneros
PLAZO	100 días
FECHA DE OFERTA	22 de diciembre del 2023
FECHA DE CONTRATO	31 de enero de 2024
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	26 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01 de marzo de 2024
FECHA DE CULMINACIÓN	09 de junio de 2024
MONTO CONTRATADO	USD 236,954.435 más IVA
PORCENTAJE DE ANTICIPO	50%
MONTO ANTICIPO	USD 118,477.22 más IVA
AVANCE DE OBRA	104.65% (Terminado)
FECHA DE CULMINACIÓN	29 de junio de 2024
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD 266,334.41 más IVA
CONTRATO COMPLEMENTARIO FECHA DE INICIO DEL PROYECTO FECHA DE CULMINACIÓN MONTO PLAZO AVANCE	10 de junio de 2024 29 de junio de 2024 USD 18,877.95 más IVA 20 días 100%
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	22 de julio de 2024

Ing. Marco Cisneros
FISCALIZADOR