

**FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
COLECTOR BOSQUE TUBASEC, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO**

NOMBRE DEL PROYECTO	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR BOSQUE TUBASEC, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO
PROCESO N°	CDC-EP-EMAPAR-2024-004
OBJETO	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR BOSQUE TUBASEC, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO
UBICACIÓN	Barrio El Bosque, Perímetro de las Industrias, San Martín de Veranillo, San Francisco de Piscin, Los Laureles, Medio Mundo, El Florecer, El Inca, Parque Industrial, Tubasec.
CONTRATISTA	Ing. Jorge David Quintana Vargas
ADMINISTRADOR	Ing. Carlos Moreira Lara
PLAZO	300 días
FECHA DE OFERTA	14 de noviembre de 2024
FECHA DE CONTRATO	27 de diciembre de 2024
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	15 de enero de 2025
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	24 de enero de 2025
MONTO CONTRATADO	USD 31,265.04 sin IVA
PORCENTAJE DE ANTICIPO	50%
MONTO ANTICIPO	USD 15,632.53 sin IVA
SUSPENSIÓN DE LA OBRA	19 de febrero de 2025
AVANCE DE OBRA	0.17%

Ing. Carlos Moreira Lara
ADMINISTRADOR