




**“Alcantarillado para Barrios
Noroccidentales de la ciudad de
Riobamba”**

NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANTARILLADO PARA BARRIOS NOROCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PROCESO N°	LICO-EP-EMAPAR-01-21
OBJETO	Construir el sistema de alcantarillado para los barrios Noroccidentales de la ciudad de Riobamba.
UBICACIÓN	SECTOR NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
CONTRATISTA	CONSORCIO CICLON DE LOS ANDES
ADMINISTRADOR	Ing. Yadira León
FISCALIZADOR	Ing. Vladimir Velastegui
PLAZO	360 días
FECHA DE OFERTA	05 de agosto del 2021
FECHA DE CONTRATO	03 de febrero del 2022
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	21 de febrero del 2022
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	22 de febrero del 2022
MONTO CONTRATADO	USD 1.134.691,24619 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	89.97 %


Ing. Vladimir Velastegui
FISCALIZADOR