



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJO

**“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN LAS RESERVAS DE LA
EP EMAPAR”**

NOMBRE DEL PROYECTO	Mejoramiento de la seguridad industrial en las reservas de la EP-EMAPAR
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-001-22
OBJETO	Mejorar la seguridad industrial en las reservas de la EP-EMAPAR
UBICACIÓN	Diferentes instalaciones de la EP EMAPAR
CONTRATISTA	ROMERO HERRERA FABIAN AUGUSTO
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Alejandro Moreno
PLAZO	90 días
FECHA DE OFERTA	28 de marzo del 2022
FECHA DE CONTRATO	21 de junio del 2022
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	07 de julio del 2022
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	18 de julio del 2022
MONTO CONTRATADO	USD 94,880.69 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	2%

Ing. Alejandro Moreno
FISCALIZADOR