



“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS RESERVAS DE LA EP EMAPAR”

| | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la seguridad industrial en las reservas de la EP-EMAPAR |
| PROCESO N° | MCO-EP-EMAPAR-001-22 |
| OBJETO | Mejorar la seguridad industrial en las reservas de la EP-EMAPAR |
| UBICACIÓN | Diferentes instalaciones de la EP EMAPAR |
| CONTRATISTA | ROMERO HERRERA FABIAN AUGUSTO |
| ADMINISTRADOR | Ing. Edgar Lara |
| FISCALIZADOR | Ing. Carlos Moreira |
| PLAZO | 90 días |
| FECHA DE OFERTA | 28 de marzo del 2022 |
| FECHA DE CONTRATO | 21 de junio del 2022 |
| FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO | 07 de julio del 2022 |
| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | 18 de julio del 2022 |
| FECHA DE CULMINACIÓN | 25 de noviembre de 2022 |
| MONTO CONTRATADO | USD 94.880.69 más IVA |
| MONTO ANTICIPO | 50% |
| AVANCE DE OBRA | 100% (Terminado) |

Ing. Carlos Moreira
FISCALIZADOR

