



**“Alcantarillado para Barrios
Noroccidentales de la ciudad de
Riobamba”**

NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANTARILLADO PARA BARRIOS NOROCIDENTALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PROCESO N°	LICO-EP-EMAPAR-01-21
OBJETO	Construir el sistema de alcantarillado para los barrios Noroccidentales de la ciudad de Riobamba.
UBICACIÓN	SECTOR NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
CONTRATISTA	CONSORCIO CICLON DE LOS ANDES
ADMINISTRADOR	Ing. Yadira León
FISCALIZADOR	Ing. Vladimir Velastegui
PLAZO	360 días
FECHA DE OFERTA	05 de agosto de 2021
FECHA DE CONTRATO	03 de febrero de 2022
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	21 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	22 de febrero de 2022
FECHA DE CULMINACIÓN	17 de febrero de 2023
MONTO CONTRATADO	USD 1.134.691,24619 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	100 %
CONTRATO COMPLEMENTARIO FECHA DEL INICIO DEL PROYECTO MONTO PLAZO AVANCE	23 de marzo de 2023 USD 77 345.56 más IVA 30 días 6.82%

Ing. Vladimir Velastegui
FISCALIZADOR