



"REPARACIÓN DEL EMISARIO NUEVO COLECTOR INMACULADA"

NOMBRE DEL PROYECTO	REPARACIÓN DEL EMISARIO NUEVO COLECTOR INMACULADA
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-03-22
OBJETO	Ejecutar la Reparación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada, a entera satisfacción de la EP EMAPAR.
UBICACIÓN	Sector Las Palmas, vía a Chambo
CONTRATISTA	Ing. Luis Gonzalo Chacán Escobar
ADMINISTRADOR	Ing. Otto Merino
FISCALIZADOR	Ing. Yadira León
PLAZO	75 días
FECHA DE OFERTA	20 de octubre de 2022
FECHA DE CONTRATO	24 de enero del 2023
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	02 de marzo del 2023
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	
MONTO CONTRATADO	USD 204.314, 54413/100 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	0%

Ing. Yadira León
FISCALIZADORA

