

“EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CANTÓN RIOBAMBA”

NOMBRE DEL PROYECTO	EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CANTÓN RIOBAMBA
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-2023-001
OBJETO	EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CANTÓN RIOBAMBA
UBICACIÓN	Vía Aguisacte y Vía Expresa.
CONTRATISTA	Ing. Bryan Salazar
ADMINISTRADORA	Ing. Andrea Rodriguez
FISCALIZADORA	Ing. María García
PLAZO	90 días
FECHA DE CONTRATO	19 de febrero de 2024
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	14 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	20 de mayo de 2024
FECHA DE CULMINACIÓN	18 de agosto de 2024
MONTO CONTRATADO	USD 28.169,25 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	79 %

Ing. María García
FISCALIZADORA