

“REPARACIÓN DEL EMISARIO NUEVO COLECTOR INMACULADA”

NOMBRE DEL PROYECTO	REPARACIÓN DEL EMISARIO NUEVO COLECTOR INMACULADA
PROCESO N°	COTO-EP-EMAPAR-03-22
OBJETO	Ejecutar la Reparación del Emisario Nuevo Colector Inmaculada, a entera satisfacción de la EP EMAPAR.
UBICACIÓN	Sector Las Palmas, vía a Chambo
CONTRATISTA	Ing. Luis Gonzalo Chacán Escobar
ADMINISTRADOR	Ing. Otto Merino
FISCALIZADOR	Ing. Yadyra León
PLAZO	75 días
FECHA DE OFERTA	20 de octubre de 2022
FECHA DE CONTRATO	24 de enero de 2023
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	02 de marzo de 2023
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	09 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 de octubre de 2023
MONTO CONTRATADO	USD 204.314, 54413/100 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	73.43%

Ing. Yadyra León
FISCALIZADORA