

“EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CANTÓN RIOBAMBA”

NOMBRE DEL PROYECTO	EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CANTÓN RIOBAMBA
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-2023-001
OBJETO	EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CANTÓN RIOBAMBA
UBICACIÓN	Vía Aguisacte y Vía Expresa.
CONTRATISTA	Ing. Bryan Salazar
ADMINISTRADORA	Ing. Andrea Rodríguez
FISCALIZADORA	Ing. María García
PLAZO	90 días
FECHA DE CONTRATO	19 de febrero de 2024
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	14 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	20 de mayo de 2024
FECHA DE CULMINACIÓN	29 de julio de 2024
MONTO CONTRATADO	USD 28,169.25 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	100 % (TERMINADO)
MONTO DE LIQUIDACIÓN	USD 27,247.80 sin incluir IVA
RECEPCIÓN PROVISIONAL	29 de agosto de 2024

Ing. Andrea Rodríguez
ADMINISTRADORA

emapar

EP Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado
de Riobamba

Riobamba

Londres 07-50 y Juan Félix
Proaño - (03) 3730800
www.epemapar.gob.ec